



Cronograma Físico-Financeiro

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Verdejante		
		Nome do empreendimento <b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO POVOADO DE MALHADAREIA, VERDEJANTE -PE</b>

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 Concedente R\$	%	Mês 02 Concedente R\$	%	Mês 03 Concedente R\$	%
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	12,46%	R\$ 18.118,63	R\$ 18.118,63	100%				
2	TRABALHO EM TERRA	37,79%	R\$ 54.977,12	R\$ 27.488,56	50%	R\$ 27.488,56	50%		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,12%	R\$ 11.817,94					R\$ 11.817,94	100%
4	CASA DE APOIO	34,47%	R\$ 50.135,71	R\$ 10.027,14	20%	R\$ 15.040,71	30%	R\$ 25.067,86	50%
5	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	6,08%	R\$ 8.844,66			R\$ 7.075,73	80%	R\$ 1.768,93	20%
6	SERVIÇOS FINAIS	1,08%	R\$ 1.573,48					R\$ 1.573,48	100%
<b>Total simples</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 145.467,54</b>	<b>R\$ 55.634,33</b>	<b>38,25%</b>	<b>R\$ 49.605,00</b>	<b>34,10%</b>	<b>R\$ 40.228,21</b>	<b>27,65%</b>
<b>Total acumulado</b>		<b>100</b>		<b>R\$ 55.634,33</b>	<b>38,25%</b>	<b>R\$ 105.239,33</b>	<b>72,35%</b>	<b>R\$ 145.467,54</b>	<b>100,00%</b>